АКТ освидетельствования скрытых работ № ____

Керуен · Жилой дом 2, блок-секция 2.1 · шифр 0049-25-2.1
Этап: Монолитный фундамент ФЛм1 и фундамент парадной ФПЛ1: армирование и бетонирование

Объект: Жилой дом 2, блок-секция 2.1, ЖК «Керуен», шифр проекта 0049-25-2.1

«___» _____ 20__ г.

Комиссия в составе:

Представитель технического надзора заказчика: _____ (Ф.И.О., должность)

Представитель подрядчика (производитель работ): _____ (Ф.И.О., должность)

Представитель авторского надзора проектной организации: _____ (Ф.И.О., должность)

1. К освидетельствованию предъявлены работы: Армирование монолитного фундамента ФЛм1 (поз. 1–5) и фундамента парадной лестницы ФПЛ1 (поз. 1–2): установка нижней и верхней продольной и поперечной арматуры, шпилек, закладка XPS 50 мм в торцевые швы ФПЛ1/ФЛм1 перед бетонированием.

2. Работы выполнены по проектной документации: 0049-25-2.1+2.2-КЖ.dwg (0049-25-2.1-КЖ): КЖ листы 3, 4, 5 (ФЛм1: опалубка, нижняя и верхняя арматура, спецификация D1A013), лист 6 (ФПЛ1, спецификация CE54CE).

3. При выполнении работ применены:

Элемент, поз.	Материал	Количество	Масса, кг
ФЛм1 поз. 1	Ø12 А400 ГОСТ 34028-2016	3 642 п.м	3 234,1
ФЛм1 поз. 2	Ø16 А400 ГОСТ 34028-2016	624 п.м	984,67
ФЛм1 поз. 3	Ø20 А400 ГОСТ 34028-2016	228 п.м	562,25
ФЛм1 поз. 4	Ø12 А400 ГОСТ 34028-2016, L=3290	10 шт	29,2
ФЛм1 поз. 5	Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016, L=1220 (шпилька)	285 шт	214,53
ФПЛ1 поз. 1	Ø12 А400 ГОСТ 34028-2016	99 п.м	87,91
ФПЛ1 поз. 2	Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016, L=1220 (шпилька)	6 шт	4,5

Документы о качестве: документы о качестве на арматурный прокат по ГОСТ 34028-2016 (номера — по входному контролю).

4. Отклонения от проектной документации: _____ (при наличии — № согласования с проектировщиком)

5. Даты: начало «___» _____ 20__ г.; окончание «___» _____ 20__ г.

Решение комиссии: Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, СН РК 5.03-07-2013 и СП РК 5.03-107-2013 и отвечают требованиям их приемки. Разрешается производство последующих работ: бетонирование ФЛм1 и ФПЛ1 бетоном кл. С20/25 W6 (62,8 м³ по спецификациям КЖ-3 и КЖ-6).

Приложения: Исполнительная схема армирования ФЛм1 и ФПЛ1; Документы о качестве на арматуру; АОСР на бетонную подготовку (предыдущий этап).

Представитель технического надзора заказчика: _____ / _____ /

Представитель подрядчика (производитель работ): _____ / _____ /

Представитель авторского надзора проектной организации: _____ / _____ /

Подписанты, даты и номер акта заполняются из справочника компании.