Реестр исполнительной документации этапа

Керуен · Жилой дом 2, блок-секция 2.1 · шифр 0049-25-2.1
Этап: Монолитный фундамент ФЛм1 и фундамент парадной ФПЛ1: армирование и бетонирование

№	Документ	Норма	Отметка в перечне КЖ л. 1.1	Кто оформляет	Файл / статус
1	АОСР: бетонная подготовка С8/10,5 100 мм (предыдущий этап)	СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013	—	подрядчик, технадзор	предыдущий этап
2	Акт приемки опалубки ФЛм1 и ФПЛ1	СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013	–	подрядчик, технадзор	шаблон компании
3	Документы о качестве на арматурный прокат ГОСТ 34028-2016; акт входного контроля	СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013	–	поставщик, подрядчик	прикладываются
4	АОСР: армирование ФЛм1 (поз. 1–5) и ФПЛ1 (поз. 1–2) перед бетонированием	СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013	–	подрядчик, технадзор, авторский надзор	aosr.docx
5	Исполнительная схема армирования ФЛм1 и ФПЛ1	СН РК 1.03-03-2013, СП РК 1.03-103-2013	+	геодезист подрядчика	по съёмке
6	Документ о качестве бетонной смеси С20/25 W6 на каждую партию	СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013	—	бетонный завод	прикладываются
7	Журнал бетонных работ	СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013	—	производитель работ	ведётся на объекте
8	Протоколы испытаний контрольных образцов бетона (прочность С20/25, водонепроницаемость W6)	СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013	—	строительная лаборатория	прикладываются
9	Акт приемки законченной конструкции ФЛм1, ФПЛ1 с исполнительной геодезической схемой	СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013	–	подрядчик, технадзор	шаблон компании
10	Ведомость объёмов работ этапа	ТЗ п. 5.5	—	ПТО	vor.xlsx
11	Заявка на материалы	ТЗ п. 5.5	—	ПТО, снабжение	request.xlsx
12	Акт списания материалов	ТЗ п. 5.5	—	прораб, бухгалтерия	writeoff.xlsx

Расхождения альбома

КЖ, лист 1.1: в перечне актов для монолитных железобетонных конструкций у актов приёмки арматуры, опалубки и законченных конструкций стоит «–», хотя ФЛм1 и ФПЛ1 по листам 3 и 6 — монолитные железобетонные. В комплект ИД акты включены по СН РК 5.03-07-2013; отметку «–» нужно подтвердить у проектировщика.

КЖ-6: шаг сетки ФПЛ1 на листе не подписан; модель при шаге 200 даёт 80 п.м против 99 п.м спецификации. В документы идут 99 п.м спецификации.

КЖ-4/5: стержни ФЛм1 в модели построены по схемам и короче спецификации на 2,8–3,5 % (нахлёсты узлов 1–3 и защитный слой рисуются условно). В документы идут количества спецификации КЖ-3.