Акт списания материалов

Керуен · Жилой дом 2, блок-секция 2.1 · шифр 0049-25-2.1
Этап: Монолитный фундамент ФЛм1 и фундамент парадной ФПЛ1: армирование и бетонирование

№	Материал	Ед.	Лимит по проекту	Факт	Норма потерь	К списанию
1	Арматура Ø10 А240	п.м	355,02	355,02	0 %	355,02
2	Арматура Ø12 А400	п.м	3 773,9	3 773,9	0 %	3 773,9
3	Арматура Ø16 А400	п.м	624	624	0 %	624
4	Арматура Ø20 А400	п.м	228	228	0 %	228
5	Бетон кл. С20/25 W6 на портландцементе	м³	62,8	62,8	0 %	62,8

Факт в образце равен проекту; нормы потерь — из справочника норм компании. В Excel-версии списание считается формулой.